

АКТ № 1

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения.

(о мероприятиях по концессионному соглашению от 12.09.2017 года в отношении проектирования, создания и эксплуатации физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и универсальным игровым залом в р.п.Кузоватово Кузоватовского района Ульяновской области за период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года)

р.п.Кузоватово

17 января 2023 года

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" рабочей группой проведена проверка исполнения условий концессионного соглашения в отношении проектирования, создания и эксплуатации физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и универсальным игровым залом в р.п.Кузоватово Кузоватовского района Ульяновской области от 12.09.2017 года, заключенного между муниципальным образованием «Кузоватовский район» Ульяновской области, от имени которого действует Администрация муниципального образования «Кузоватовский район» Ульяновской области (далее - «Концедент»), с одной стороны, и Обществом с ограниченной ответственностью «СК Селект» (далее - «Концессионер»), на что составлен настоящий Акт о нижеследующем:

1. Проверяемый период с 01.01.2022 по 31.12.2022.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения, в том числе по исполнению обязательств по соблюдению сроков создания объекта концессионного соглашения, осуществлению инвестиций в его создание, осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) Объекта соглашения и Иного имущества, проверка наличия и сохранности муниципального имущества - Объекта соглашения и Иного имущества.

2. По итогам контрольных мероприятий установлено следующее. Между муниципальным образованием «Кузоватовский район» Ульяновской области и Обществом с ограниченной ответственностью «СК Селект» заключено концессионное соглашение от 12.09.2017 года в отношении проектирования, создания и эксплуатации физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и универсальным игровым залом в р.п.Кузоватово Кузоватовского района Ульяновской области, право собственности на который будет принадлежать Концеденту и который

предназначен для осуществления деятельности в области физической культуры и спорта.

Во исполнение пункта 1.1. Концессионного соглашения от 12.09.2017 года в части сроков и объемов создания объекта концессионного соглашения Концессионеру необходимо выполнить мероприятия по обязательству вышеназванного соглашения (далее - Мероприятия) с сентября 2017 года по декабрь 2018 года.

3. Сведения о запланированных Мероприятиях:

- проектирование, создание и эксплуатация объекта (пункт 4.1. Концессионного соглашения).

4. Указанные Мероприятия выполнены частично. Выполнены работы по проектированию. Осуществляется строительство объекта Концессионного соглашения. Концедент претензий по качеству результата по выполненному объему Мероприятий не имеет.

5. Сведения о не выполненных Мероприятиях по объекту концессионного соглашения:

- сроки создания объекта не выполняются.

Заключение:

1) Выявлены факты частичного неисполнения требований, указанных в пункте 17 Соглашения в отношении выполнения Мероприятий согласно (Приложение 5) по срокам и объемам создания объекта концессионного соглашения за январь - декабрь 2022 года.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

1) Проверенное муниципальное имущество, входящее в состав Объекта Соглашения, находится в исправном состоянии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными пунктом 1.1 Соглашения.

Члены рабочей группы:

Глава администрации муниципального образования «Кузоватовский район»



А.Н. Вильчик

Первый заместитель главы администрации МО «Кузоватовский район»



Г.А. Артемьев

Начальник отдела кастроительства



Ф.Н. Катков

Представитель комитета по управлению
муниципальным имуществом и земельным
отношениям



И.В. Неняева

Начальник управления социального развития
администрации муниципального
образования «Кузоватовский район»



С.А. Антипова

Директор ООО «Селект»



Н.В. Пенкин